



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

PARROCCHIA DI SAN VERANO DIOCESI DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO - Fraz. Abbadia Alpina - Piazza Ploto

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 -
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 -
CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI,
PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4:
"SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO
CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)" -
LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

**CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE VOLTE VOLTE DELLA COPERTURA E
DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN VERANO – ABBADIA ALPINA – PINEROLO (TO)**

Codice generale	Codice dell'opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Cdiopin	028	0	E	G	010	crono	1-24

LA PROPRIETÀ :
Parrocchia di San Verano

SOGGETTO ATTUATORE :
Diocesi di Pinerolo

IL R.U.P.
Ing. Paolo Crespo

I PROGETTISTI:
Dott. Ing. Valter Ripamonti



Arch. Alberto Ripamonti



Valter Ripamonti



Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)
Tel 0121/77445 - E-Mail:segreteria@ripamontistudio.com - tecnico@ripamontistudio.com

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

VERS.	MODIFICHE	DATA	REDATTORE	SCALA
0	Prima consegna	Giugno 2024	GG	CUP F16J22000490006
1	Revisione	Dicembre 2024	GG	
2				
3				
4				

RESTAURO DELLE VOLTE DELLA COPERTURA E DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN VERANO – ABBADIA ALPINA – PINEROLO
PROGETTO ESECUTIVO

ID	Nome attività	Durata	ese 1		Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				Mese 11				Mese 12									
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
1	Consolidamento statico e restauro delle volte della copertura e della facciata della chiesa di San Verano	240 g	Consolidamento statico e restauro delle volte della copertura e della facciata della chiesa d																																																			
2	Installazione cantiere	2 g	Installazione cantiere																																																			
3	Opere provvisionali - Ponteggio perimetrale	12 g	Opere provvisionali - Ponteggio perimetrale																																																			
4	Opere provvisionali - Ponteggio secondo livello	8 g	Opere provvisionali - Ponteggio secondo livello																																																			
5	Opere di rifacimento tetto	213 g	Opere di rifacimento tetto																																																			
6	Opere di messa in sicurezza impianti elettrici	5 g	Opere di messa in sicurezza impianti elettrici																																																			
7	Rimozione manto di copertura esistente con criterio di recupero e accatastamento dei materiali navata centrale	25 g	Rimozione manto di copertura esistente con criterio di recupero e accatastamento dei materiali navata centrale																																																			
8	Opere di rimozione piccola e media orditura in legno ammalorata	25 g	Opere di rimozione piccola e media orditura in legno ammalorata																																																			
9	Opere di rimozione grossa orditura in legno ammalorata	25 g	Opere di rimozione grossa orditura in legno ammalorata																																																			
10	Opere di realizzazione cordolo di rinforzo perimetrale	15 g	Opere di realizzazione cordolo di rinforzo perimetrale																																																			
11	Opere di ricostruzione capriate e puntoni	15 g	Opere di ricostruzione capriate e puntoni																																																			
12	Opere di posa in opera media e piccola orditura	18 g	Opere di posa in opera media e piccola orditura																																																			
13	Opere di posa in opera manto di copertura in coppi	18 g	Opere di posa in opera manto di copertura in coppi																																																			
14	Realizzazione opere di faldalleria e raccordo pluviali	10 g	Realizzazione opere di faldalleria e raccordo pluviali																																																			
15	Posizionamento di linea vita	10 g	Posizionamento di linea vita																																																			
16	Ripristino impianto elettrico sottotetto	5 g	Ripristino impianto elettrico sottotetto																																																			
17	Opere provvisionali - rimozione ponteggio secondo livello	15 g	Opere provvisionali - rimozione ponteggio secondo livello																																																			
18	Rimozione manto di copertura esistente con criterio di recupero e accatastamento dei materiali navata laterali	30 g	Rimozione manto di copertura esistente con criterio di recupero e accatastamento dei materiali navata laterali																																																			
19	Opere di rimozione piccola e media orditura in legno ammalorata	30 g	Opere di rimozione piccola e media orditura in legno ammalorata																																																			
20	Opere di rimozione grossa orditura in legno ammalorata	30 g	Opere di rimozione grossa orditura in legno ammalorata																																																			
21	Opere di ricostruzione grossa orditura	30 g	Opere di ricostruzione grossa orditura																																																			
22	Opere di posa in opera media e piccola orditura	30 g	Opere di posa in opera media e piccola orditura																																																			
23	Opere di posa in opera manto di copertura in coppi	30 g	Opere di posa in opera manto di copertura in coppi																																																			
24	Realizzazione opere di faldalleria e raccordo pluviali	10 g	Realizzazione opere di faldalleria e raccordo pluviali																																																			
25	Posizionamento di linea vita	9 g	Posizionamento di linea vita																																																			
26	Opere provvisionali - rimozione ponteggio primo livello	10 g	Opere provvisionali - rimozione ponteggio primo livello																																																			
27	Recupero e restauro facciata principale	90 g	Recupero e restauro facciata principale																																																			
28	Opere di inghisaggio facciata su maschi murari	12 g	Opere di inghisaggio facciata su maschi murari																																																			
29	Opere di ricucitura voltini esistenti	25 g	Opere di ricucitura voltini esistenti																																																			
30	Opere di pulizia e ripristino mattoni mancanti	35 g	Opere di pulizia e ripristino mattoni mancanti																																																			
31	Opere di sistemazione lesene in pietra	12 g	Opere di sistemazione lesene in pietra																																																			
32	Realizzazione trattamento di protezione	6 g	Realizzazione trattamento di protezione																																																			
33	Rimozione opere provvisionali e opere minori di sistemazione	5 g	Rimozione opere provvisionali e opere minori di sistemazione																																																			